

Spółka Nodo z Leszna buduje ok. 2,5 km chodnika między Pawłowicami a Kociugami w gminie Krzemieniewo.

Chodnik o szerokości 1,5 m jest budowany po prawej stronie drogi powiatowej z Pawłowic do Kociug. W granicach tej drugiej miejscowości nawierzchnia chodnika będzie wykonana z kostki betonowej, a na pozostałej długości – z asfaltu.

Umowny termin zakończenia robót przez spółkę Nodo minął 15 listopada br. Pomimo braku terminowej realizacji tej inwestycji prace budowlane trwają. Dotąd firma wykonała ok. 70 proc. robót przygotowawczych do ułożenia nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej.

Inwestycja kosztuje ok. 1,2 mln zł, a roboty są finansowane przez powiat leszczyński oraz gminę Krzemieniewo.

Więcej zdjęć na profilu  
Powiatu Leszczyńskiego  
na Facebooku

